



# Optimistis Rampung Tepat Waktu

## ■ Pemkot Yogya Kebut Pengerjaan Fisik Strategis 2025

**YOGYA. TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta optimistis deretan pekerjaan fisik yang masuk paket strategis tahun 2025 bisa terselesaikan sebelum tenggat waktu. Sampai sejauh ini, sebagian paket strategis tersebut sudah menunjukkan perkembangan serta mulai terlihat hasilnya, meski belum selesai secara penuh.

Kepala Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Fakhru Nur Cahyanto, menyampaikan, terdapat dua proyek yang diampu bidangnya. Kedua pekerjaan itu meliputi pembangunan SD Negeri Golo dengan pagu Rp4 miliar, serta SMP Negeri 10 Yogyakarta dengan pagu sekira Rp5 miliar.

Perkembangan capaian pembangunan SD Negeri Golo sampai bulan Agustus atau minggu ke sembilan sudah mencapai 29,9 persen. Sedangkan, pembangunan SMP Negeri 10 Yogyakarta sampai minggu ke sepuluh atau per 24 Agustus 2025, mencapai sekitar 35 persen.

"Pembangunan di SD Negeri Golo itu memperbaiki yang mengalami kerusakan. Bangunan yang rusak direhab total," katanya, Selasa (26/8). Dijelaskan, kerusakan di

### TERUS BERJALAN

- Pemkot Yogyakarta optimistis deretan pekerjaan fisik yang masuk paket strategis tahun 2025 bisa terselesaikan sebelum tenggat waktu.
- Sampai sejauh ini, sebagian paket strategis tersebut sudah menunjukkan perkembangan serta mulai terlihat hasilnya, meski belum selesai secara penuh.
- Proyek fisik antara lain pembangunan sejumlah SD dan SMP yang mengalami kerusakan, pemeliharaan jalan berkala, hingga renovasi gedung UPT PPA.

SD Negeri Golo antara lain di bagian pelat lantai dan balok yang retak, sementara proyek gedung di SMPN 10 Yogyakarta merupakan lanjutan dari tahun lalu, mencakup pembangunan enam ruang kelas. Pihaknya pun mengupayakan kedua proyek itu bisa rampung tepat waktu, melalui skema lembur oleh pekerja dari pihak ketiga yang didapat.

"Sudah ada lembur pengerjaan untuk bisa mengejar progres (pembangunan). Kami minta pihak ketiga menerapkan sistem lembur,"

ujarnya.

Selain itu Dinas PUPKP Kota Yogyakarta juga mengerjakan pembangunan paket strategis berupa pemeliharaan berkala Jalan Sugeng Jeroni dan Wahid Hasyim. Sampai sejauh ini tercatat, realisasi proyek pemeliharaan kedua jalan tersebut, sampai dengan minggu kesepuluh, mencapai sekitar 81 persen.

### Target November

Proyek lain yang masuk paket strategis tahun 2025 adalah renovasi Gedung Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Pekerjaan itu, digarap dengan menggunakan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Retnaningtyas optimistis proyek itu bisa selesai tepat waktu. Berdasarkan hasil pemantauannya, progres pembangunan gedung UPT PPA sudah mencapai sekitar 30 persen pada minggu lalu. "Untuk gedung UPT PPA Kota Yogyakarta dibangun dengan bangunan dua lantai. Targetnya November akhir sudah selesai," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005